

Datum: 14.03.2024
Bereich: Hauptverwaltung
Sachbearbeiter: Rainer Groß
Vorlage Nr.: BV/049/2024

Beschlussvorlage
öffentlich

| Beratendes Gremium | Datum | Beratung | ö/nö |
|---|--------------|-----------------|-------------|
| Verbandsversammlung ZV Gehrenberg-Wasserversorgung | 28.03.2024 | Kenntnisnahme | öffentlich |

Bekanntgabe einer Eilentscheidung
Sanierung Hochbehälter Bibruck

Beschlussvorschlag
Zur Kenntnis.

Sachverhalt/Begründung

Beim Hochbehälter Bibruck waren die Außenwände zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit mit asbesthaltigen Faserzement-Wellplatten versehen. Aufgrund von zunächst unsachgemäßem Umgang durch die ausführende Baufirma im Außenbereich kam es zu Bauverzögerungen, der Hochbehälter konnte nicht zeitnah wieder angefüllt werden.

Dadurch musste die Firma Geiger die Innensanierungsarbeiten vorübergehend einstellen und den Bautrupps von der Baustelle abziehen. Durch diese Verzögerungen sind Kosten in Höhe von 41.842,58 € entstanden. Diese Kosten hat die Firma Geiger mit Nachtragsangebot vom 08.01.2024 geltend gemacht. Das Ingenieurbüro Muhsau und Kindl hat das Nachtragsangebot für in Ordnung befunden. Die zusätzlich entstandenen Kosten wurden entsprechend nachgewiesen, das Nachtragsangebot ist also gerechtfertigt.

In Absprache mit dem Ingenieurbüro Muhsau und Kindl wurde die Firma Geiger entsprechend beauftragt.